

CAMPUS SUZANO
INFORMAÇÕES CADASTRAIS
IFSP - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
Data:05/2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																					
ITEM	SERVIÇOS	SUB TOTAL	BDI	TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		% TOTAL
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 132.895,40	R\$ 36.346,89	R\$ 169.242,29	R\$ 33.848,46	20,0%	R\$ 16.924,23	10,0%	R\$ 16.924,23	10,0%	R\$ 16.924,23	10,0%	R\$ 16.924,23	10,0%	R\$ 16.924,23	10,0%	R\$ 16.924,23	10,0%	R\$ 33.848,46	20,0%	100,0%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 73.354,11	R\$ 20.062,35	R\$ 93.416,46	R\$ 93.416,46	100,0%															100,0%
03	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 27.739,91	R\$ 7.586,87	R\$ 35.326,78	R\$ 35.326,78	100,0%															100,0%
04	FUNDAÇÃO, INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA	R\$ 1.139.552,47	R\$ 311.667,60	R\$ 1.451.220,07			R\$ 290.244,01	20,0%	R\$ 435.366,02	30,0%	R\$ 435.366,02	30,0%	R\$ 290.244,01	20,0%							100,0%
05	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	R\$ 115.858,15	R\$ 31.687,20	R\$ 147.545,36					R\$ 44.263,61	30,0%	R\$ 59.018,14	40,0%	R\$ 44.263,61	30,0%							100,0%
06	BANCADAS	R\$ 3.266,50	R\$ 893,39	R\$ 4.159,89					R\$ 623,98	15,0%	R\$ 1.663,96	40,0%	R\$ 1.871,95	45,0%							100,0%
07	ESQUADRIAS, FERRAGENS, VIDROS E ELEMENTOS METÁLICOS	R\$ 501.350,26	R\$ 137.119,30	R\$ 638.469,56			R\$ 31.923,48	5,0%	R\$ 63.846,96	10,0%	R\$ 63.846,96	10,0%	R\$ 159.617,39	25,0%	R\$ 159.617,39	25,0%	R\$ 63.846,96	10,0%	R\$ 95.770,43	15,0%	100,0%
08	COBERTURA	R\$ 430.416,88	R\$ 117.719,02	R\$ 548.135,90			R\$ 27.406,80	5,0%	R\$ 54.813,59	10,0%	R\$ 109.627,18	20,0%	R\$ 137.033,98	25,0%	R\$ 109.627,18	20,0%	R\$ 54.813,59	10,0%	R\$ 54.813,59	10,0%	100,0%
09	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	R\$ 33.779,33	R\$ 9.238,65	R\$ 43.017,97					R\$ 8.603,59	20,0%	R\$ 12.905,39	30,0%	R\$ 12.905,39	30,0%	R\$ 6.452,70	15,0%	R\$ 2.150,90	5,0%			100,0%
10	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	R\$ 190.986,47	R\$ 35.824,80	R\$ 166.811,26					R\$ 100.086,76	60,0%	R\$ 66.724,51	40,0%									100,0%
11	PISOS	R\$ 199.027,64	R\$ 54.434,06	R\$ 253.461,70									R\$ 63.365,42	25,0%	R\$ 63.365,42	25,0%	R\$ 63.365,42	25,0%	R\$ 63.365,42	25,0%	100,0%
12	PINTURAS	R\$ 111.555,18	R\$ 30.510,34	R\$ 142.065,53					R\$ 7.103,28	5,0%	R\$ 21.309,83	15,0%	R\$ 28.413,11	20,0%	R\$ 42.619,66	30,0%	R\$ 28.413,11	20,0%	R\$ 14.206,55	10,0%	100,0%
13	INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS	R\$ 98.713,98	R\$ 26.998,27	R\$ 125.712,25					R\$ 25.142,45	20,0%	R\$ 25.142,45	20,0%	R\$ 12.571,23	10,0%	R\$ 12.571,23	10,0%	R\$ 31.428,06	25,0%	R\$ 18.856,84	15,0%	100,0%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 530.053,29	R\$ 144.969,57	R\$ 675.022,86									R\$ 135.004,57	20,0%	R\$ 135.004,57	20,0%	R\$ 202.506,86	30,0%	R\$ 202.506,86	30,0%	100,0%
15	DIVERSOS	R\$ 47.950,17	R\$ 13.114,37	R\$ 61.064,54			R\$ 3.053,23	5,0%	R\$ 3.053,23	5,0%	R\$ 3.053,23	5,0%	R\$ 18.319,36	30,0%	R\$ 18.319,36	30,0%	R\$ 9.159,68	15,0%	R\$ 6.106,45	10,0%	100,0%
TOTAL		R\$ 3.576.499,75	R\$ 978.172,68	R\$ 4.554.672,43	R\$ 162.591,70		R\$ 369.551,74		R\$ 759.827,69		R\$ 815.581,89		R\$ 920.534,25		R\$ 564.501,74		R\$ 472.608,81		R\$ 489.474,61		



Tatiana Donadio Abreu
Planilha Orçamentária
Técnica em Edificações